



En partenariat
avec



PROJET TO PETOLA

“ASSAINISSEMENT ENSEMBLE”

Projet de renforcement de la résilience urbaine
des quartiers de Kinshasa



REVUE PÉRIODIQUE DES ACTIVITÉS DU PROJET TO PETOLA

“ASSAINISSEMENT ENSEMBLE”

Revue périodique des activités du Projet **“To Petola”**

CONTEXTE DU PROJET TO PETOLA

“Assainissons ensemble”

La République Démocratique du Congo a conclu avec l'Agence Française de Développement (AFD), une convention de financement à hauteur de 15 millions d'EURO sous forme de Don destinée au projet « TO PETOLA » pour le renforcement de la résilience urbaine des quartiers de la ville de Kinshasa.

Le projet To Petola couvre une superficie de 550 hectares avec une population de 80 000 habitants.


To Petola “Assainissons ensemble” concerne 3 quartiers, N'danu et Salongo dans la commune de Limete et Abattoir dans la commune de Masina. Ces quartiers sont densément peuplés et comportent en grande partie un habitat de type précaire. Ils sont traversés par la rivière Ndjili, ce qui les soumet fréquemment aux risques d'inondations lors des crues. Outre les risques d'inondations, les trois quartiers font face aux problèmes chroniques de gestion des déchets solides.

L'association de ces deux problèmes d'inondations et de gestion des déchets solides exposent les populations à l'insalubrité permanente et à la dégradation de la qualité de vie.

Le projet To Petola, vise à renforcer la résilience climatique des quartiers par une meilleure gouvernance urbaine et une gestion partagée des services urbains essentiels.



PLAN DE SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA ZONE DU PROJET TO PETOLA






COMPOSANTES DU PROJET “TO PETOLA”

1. Les activités de la lutte contre l'épidémie COVID-19. Composante mise en œuvre et réalisée par la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge Congolaise
2. L'ingénierie sociale et les activités visibles et rapides dont les activités sont assurées par la Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS)
3. La préparation et la mise en exécution des actions structurantes d'aménagement de voiries urbaines via une Maîtrise d'Œuvre Technique (MOE), une expertise Environnement, Social et Genre (ESG) et des entreprises de travaux.
4. L'appui institutionnel à la ville de Kinshasa et aux mairies de Limete et de Masina via une assistance technique (AT).



LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET “TO PETOLA”



LES REALISATIONS DU PROJET TO PETOLA A FIN MARS 2024

CÉRÉMONIE DE DEMARRAGE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DU PROJET TO PETOLA

La cérémonie de démarrage des activités opérationnelles du projet To Petola s'est déroulée en date du 30 septembre 2024 en présence du Gouverneur de la ville de Kinshasa et de la Directrice de l'AFD Kinshasa.



Ce lancement officiel du projet To Petola intervient après un processus de sélection et d'identification par la MOUS des cinq associations et structures responsables de l'organisations et de l'encadrement des Travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre (THIMO)



Cérémonie de démarrage des activités opérationnelles du projet



ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE 2 DU PROJET : LES ACTIVITÉS DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE (MOUS)

La MOUS est chargée de la mobilisation des populations et organisations de la société civile pour conduire les activités en HIMO (Haute intensité de Main d'œuvre) autour de la gestion des services urbains, notamment de la pré-collecte des déchets ménagers, de l'entretien des caniveaux de drainage des eaux pluviales et de la réduction des risques des inondations.

LES THIMO : LES TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE

Les activités en HIMO ont été déclinées en quatre phases par la MOUS à savoir :

i. Travaux rapides prioritaires de curage des collecteurs

ii. Travaux d'entretien des collecteurs et des activités de collecte des déchets plastiques

iii. Travaux durables de réhabilitation et de renforcement des collecteurs

iv. Travaux de lutte contre les inondations : les travaux de renforcement de la digue, de pompage des eaux et de curage de la rivière Ndjili




TRAVAUX DE CURAGE DES COLLECTEURS DES EAUX PLUVIALES EN HIMO (DU 30 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2023)

Les travaux rapides prioritaires ont consisté en la réalisation des travaux de curage de cinq (5) collecteurs dans les trois quartiers du projet : Ndanu, Salongo et Abattoir. Le curage a été réalisé durant la période allant du 30 septembre au 6 novembre 2023. Le linéaire de curage réalisé est d'environ 3646 maître linéaire réparti par collecteur et par quartier dans le tableau suivant :

Collecteur/caniveau	Linéaire de curage réalisé
Mwepu/Ndanu	897,50ml
Dzoko/Ndanu	695,10ml
Ekuthsu/Abattoir	690,45ml
Vallée /Sud Abattoir	527,00ml
Canal/Salongo	836,46ml
Linéaire total	3 646,51 ml

Quartier N'danu : Collecteur Mwepu



Quartier N'danu : Collecteur Ndjoku



Avant travaux de curage Mwepu/ N'danu



Pendant travaux de curage Mwepu/ N'danu



Après travaux de curage Mwepu/ N'danu



The map displays the 10th Precinct, which is bounded by the East River to the west, the Bowling Green to the south, and the East River to the east. The precinct is divided into several blocks, each labeled with a number and a street name. The streets shown include 1st St, 2nd St, 3rd St, 4th St, 5th St, 6th St, 7th St, 8th St, 9th St, 10th St, 11th St, 12th St, 13th St, 14th St, 15th St, 16th St, 17th St, 18th St, 19th St, 20th St, 21st St, 22nd St, 23rd St, 24th St, 25th St, 26th St, 27th St, 28th St, 29th St, 30th St, 31st St, 32nd St, 33rd St, 34th St, 35th St, 36th St, 37th St, 38th St, 39th St, 40th St, 41st St, 42nd St, 43rd St, 44th St, 45th St, 46th St, 47th St, 48th St, 49th St, 50th St, 51st St, 52nd St, 53rd St, 54th St, 55th St, 56th St, 57th St, 58th St, 59th St, 60th St, 61st St, 62nd St, 63rd St, 64th St, 65th St, 66th St, 67th St, 68th St, 69th St, 70th St, 71st St, 72nd St, 73rd St, 74th St, 75th St, 76th St, 77th St, 78th St, 79th St, 80th St, 81st St, 82nd St, 83rd St, 84th St, 85th St, 86th St, 87th St, 88th St, 89th St, 90th St, 91st St, 92nd St, 93rd St, 94th St, 95th St, 96th St, 97th St, 98th St, 99th St, 100th St, 101st St, 102nd St, 103rd St, 104th St, 105th St, 106th St, 107th St, 108th St, 109th St, 110th St, 111th St, 112th St, 113th St, 114th St, 115th St, 116th St, 117th St, 118th St, 119th St, 120th St, 121st St, 122nd St, 123rd St, 124th St, 125th St, 126th St, 127th St, 128th St, 129th St, 130th St, 131st St, 132nd St, 133rd St, 134th St, 135th St, 136th St, 137th St, 138th St, 139th St, 140th St, 141st St, 142nd St, 143rd St, 144th St, 145th St, 146th St, 147th St, 148th St, 149th St, 150th St, 151st St, 152nd St, 153rd St, 154th St, 155th St, 156th St, 157th St, 158th St, 159th St, 160th St, 161st St, 162nd St, 163rd St, 164th St, 165th St, 166th St, 167th St, 168th St, 169th St, 170th St, 171st St, 172nd St, 173rd St, 174th St, 175th St, 176th St, 177th St, 178th St, 179th St, 180th St, 181st St, 182nd St, 183rd St, 184th St, 185th St, 186th St, 187th St, 188th St, 189th St, 190th St, 191st St, 192nd St, 193rd St, 194th St, 195th St, 196th St, 197th St, 198th St, 199th St, 200th St, 201st St, 202nd St, 203rd St, 204th St, 205th St, 206th St, 207th St, 208th St, 209th St, 210th St, 211th St, 212th St, 213th St, 214th St, 215th St, 216th St, 217th St, 218th St, 219th St, 220th St, 221st St, 222nd St, 223rd St, 224th St, 225th St, 226th St, 227th St, 228th St, 229th St, 230th St, 231st St, 232nd St, 233rd St, 234th St, 235th St, 236th St, 237th St, 238th St, 239th St, 240th St, 241st St, 242nd St, 243rd St, 244th St, 245th St, 246th St, 247th St, 248th St, 249th St, 250th St, 251st St, 252nd St, 253rd St, 254th St, 255th St, 256th St, 257th St, 258th St, 259th St, 260th St, 261st St, 262nd St, 263rd St, 264th St, 265th St, 266th St, 267th St, 268th St, 269th St, 270th St, 271st St, 272nd St, 273rd St, 274th St, 275th St, 276th St, 277th St, 278th St, 279th St, 280th St, 281st St, 282nd St, 283rd St, 284th St, 285th St, 286th St, 287th St, 288th St, 289th St, 290th St, 291st St, 292nd St, 293rd St, 294th St, 295th St, 296th St, 297th St, 298th St, 299th St, 300th St, 301st St, 302nd St, 303rd St, 304th St, 305th St, 306th St, 307th St, 308th St, 309th St, 310th St, 311th St, 312th St, 313th St, 314th St, 315th St, 316th St, 317th St, 318th St, 319th St, 320th St, 321st St, 322nd St, 323rd St, 324th St, 325th St, 326th St, 327th St, 328th St, 329th St, 330th St, 331st St, 332nd St, 333rd St, 334th St, 335th St, 336th St, 337th St, 338th St, 339th St, 340th St, 341st St, 342nd St, 343rd St, 344th St, 345th St, 346th St, 347th St, 348th St, 349th St, 350th St, 351st St, 352nd St, 353rd St, 354th St, 355th St, 356th St, 357th St, 358th St, 359th St, 360th St, 361st St, 362nd St, 363rd St, 364th St, 365th St, 366th St, 367th St, 368th St, 369th St, 370th St, 371st St, 372nd St, 373rd St, 374th St, 375th St, 376th St, 377th St, 378th St, 379th St, 380th St, 381st St, 382nd St, 383rd St, 384th St, 385th St, 386th St, 387th St, 388th St, 389th St, 390th St, 391st St, 392nd St, 393rd St, 394th St, 395th St, 396th St, 397th St, 398th St, 399th St, 400th St, 401st St, 402nd St, 403rd St, 404th St, 405th St, 406th St, 407th St, 408th St, 409th St, 410th St, 411th St, 412th St, 413th St, 414th St, 415th St, 416th St, 417th St, 418th St, 419th St, 420th St, 421st St, 422nd St, 423rd St, 424th St, 425th St, 426th St, 427th St, 428th St, 429th St, 430th St, 431st St, 432nd St, 433rd St, 434th St, 435th St, 436th St, 437th St, 438th St, 439th St, 440th St, 441st St, 442nd St, 443rd St, 444th St, 445th St, 446th St, 447th St, 448th St, 449th St, 450th St, 451st St, 452nd St, 453rd St, 454th St, 455th St, 456th St, 457th St, 458th St, 459th St, 460th St, 461st St, 462nd St, 463rd St, 464th St, 465th St, 466th St, 467th St, 468th St, 469th St, 470th St, 471st St, 472nd St, 473rd St, 474th St, 475th St, 476th St, 477th St, 478th St, 479th St, 480th St, 481st St, 482nd St, 483rd St, 484th St, 485th St, 486th St, 487th St, 488th St, 489th St, 490th St, 491st St, 492nd St, 493rd St, 494th St, 495th St, 496th St, 497th St, 498th St, 499th St, 500th St, 501st St, 502nd St, 503rd St, 504th St, 505th St, 506th St, 507th St, 508th St, 509th St, 510th St, 511th St, 512th St, 513th St, 514th St, 515th St, 516th St, 517th St, 518th St, 519th St, 520th St, 521st St, 522nd St, 523rd St, 524th St, 525th St, 526th St, 527th St, 528th St, 529th St, 530th St, 531st St, 532nd St, 533rd St, 534th St, 535th St, 536th St, 537th St, 538th St, 539th St, 540th St, 541st St, 542nd St, 543rd St, 544th St, 545th St, 546th St, 547th St, 548th St, 549th St, 550th St, 551st St, 552nd St, 553rd St, 554th St, 555th St, 556th St, 557th St, 558th St, 559th St, 560th St, 561st St, 562nd St, 563rd St, 564th St, 565th St, 566th St, 567th St, 568th St, 569th St, 570th St, 571st St, 572nd St, 573rd St, 574th St, 575th St, 576th St, 577th St, 578th St, 579th St, 580th St, 581st St, 582nd St, 583rd St, 584th St, 5

Avant travaux de curage Valée Sud Abattoir



Pendant travaux de curage Valée Sud Abattoir



Après travaux de curage Valée Sud Abattoir



[illegible]

Avant travaux de curage Transversal/ Salongo



Pendant travaux de curage Transversal/ Salongo




Après travaux de curage Transversal/ Salongo



Durant les travaux rapides prioritaires de curage, ce sont 343 manœuvres qui ont été mobilisés dans les trois quartiers dont 24% de femmes.

REPARTITION DES MANOEUVRES SELON LE GENRE




TRAVAUX D'ENTRETIEN DES COLLECTEURS ET ACTIVITÉS DE COLLECTE DES DÉCHETS RECYCLABLES EN HIMO (DU 11 DECEMBRE 2023 AU 2 MARS 2024)

Les travaux d'entretien ont démarré la semaine du 11 décembre 2023 et se sont poursuivis jusqu'au 2 mars 2024.

Pendant les travaux d'entretien, ce sont 1049 manœuvres qui ont été mobilisés dans les trois quartiers dont 34% de femmes.

REPARTITION DES MANOEUVRES SELON LE GENRE



Les photos suivantes, illustrent le suivi des travaux d'entretien des collecteurs avant et après entretien ainsi que les activités de collecte et de stockage des déchets plastiques

Avant entretien / Quartier N'danu/ Collecteur NdJoku



Après entretien / Quartier N'danu/ Collecteur NdJoku



Collecte et commercialisation par les associations des bouteilles plastiques pendant les travaux d'entretien des collecteurs



Ces travaux d'entretien des collecteurs ont permis de collecter environ 5000 kg de déchets plastiques qui ont été vendus aux recycleurs par les associations.

**TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE RÉHABILITATION
DES COLLECTEURS DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES
/ TRAVAUX DURABLES EN HIMO (DEMARRAGE LE 26
MARS 2024, POUR UNE DURÉE DE 5 MOIS)**

Après la clôture de la phase des travaux rapides prioritaires de curage et d'entretien des collecteurs, et après avoir laissé passer la grande saison des pluies, les travaux durables de réhabilitation et de renforcement des collecteurs, ont démarré le 26 mars 2024 préalablement dans les deux quartiers de Salongo et Abattoir.


Les travaux durables dans le quartier N'danu suivront ultérieurement après finalisation, par la MOUS, des notes techniques complémentaires. La durée de ces travaux durables est estimée à environ 5 mois

**LINÉAIRE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE RENFORCEMENT
DES COLLECTEURS À SALONGO ET ABATTOIR**

Quartier	Collecteurs	Distance en mètre linéaire (ml)
Salongo	Canal transversal et annexes	1292
	3 Dalots	-
Abattoir	Ekutshu	1104
	Vallée sud abattoir	670
Total		3 962

Les cartes suivantes présentent le tracé et la situation des travaux durables dans les quartiers de Salongo et Abattoir.

Carte de réhabilitation du collecteur Ekutsu (Abattoir)




Travaux de renforcement et de réhabilitation du collecteur Ekutsu (Abattoir)



Carte de réhabilitation du Collecteur Sud Vallée Abattoir



Travaux de renforcement et de réhabilitation du collecteur Vallée Sud Abattoir



Le Canal transversal du quartier Salongo est traversé par les trois ouvrages hydrauliques construits sur l'avenue Kimiala et l'avenue Des aïeux. Ces ouvrages sont sous dimensionnés et ne peuvent plus évacuer convenablement les eaux pluviales.


Dans ce cadre et pour optimiser l'écoulement des eaux, de nouveaux ouvrages sont projetés en lieu et place des ouvrages existants. Il s'agit des trois dalots cadres suivants, qui sont dimensionnés pour assurer à la fois l'écoulement des eaux et pour supporter le trafic routier :

Dalots cadre du croisement canal/ avenue Kimiala

Dalots cadre du croisement canal/ avenue Des aïeux


Dalots cadre du croisement canal/ avenue Révolution

La carte suivante présente la localisation de trois dalots à aménager dans le quartier Salongo dans le cadre des travaux durables



Au total 442 manœuvres. Jours dont 129 manœuvres. Jours féminins ont été mobilisés dans les trois chantiers pendant les quatre premiers jours (du 26 au 29 mars 2024) pour réaliser ces travaux durables de réhabilitation et de renforcement des collecteurs. la figure suivante présente la répartition des manœuvres par sexe.

REPARTITION DES MANOEUVRES SELON LE GENRE



LES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

La MOUS à réalisées tous les levés topographiques et élabore actuellement les études pour engager :


- (i) Les travaux d'endiguement de la rive gauche de N'Djili au quartier N'danou et Pont Rail au quartier Abattoir ;
- (ii) Les travaux d'installation des deux stations de relevage/pompage des eaux à N'danu et Abattoir Vallée ;
- (iii) Le curage de N'Djili

Cette carte présente la localisation des travaux d'endiguement de la rive gauche N'diji à N'danu et pont rail à Abattoir et des deux stations de pompage a N'danu et Abattoir



SUIVI DU VOLET DÉCHETS DU PROJET TO PETOLA

Shémas de coordination entre le projet TO PETOLA (AFD) et le projet KIN ELENDA (BANQUE MONDIALE) pour le volet relatif à la gestion des déchets solides ménagers



Ce schéma présente le lien opérationnel entre le projet To Petola (volet gestion des déchets solides) financé par l'AFD et le projet Kin Elenda (volet gestion des déchets solides) financé par la Banque Mondiale.

Les activités de pré-collecte des déchets prévues par le projet To Petola financé par l'AFD ne peuvent être réalisées que si les infrastructures de gestion des déchets (Centre de transfert et Centre d'enfouissement technique de MPASA) prévus par le projet Kin Elenda, financé par la Banque Mondiale, sont réalisées et opérationnelles.





ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE 3 DU PROJET : PRESTATIONS DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE TECHNIQUE (MOE)

Les prestations de la Maîtrise d'Œuvre Technique (MOE) consistent à réaliser les études techniques relatives à l'aménagement et la réhabilitation des voies urbaines et des caniveaux des eaux pluviales (travaux structurants) et assurer le suivi et la supervision des travaux.

Consistance des études techniques actualisées : révision et actualisation des études d'Avant-Projet Sommaire APS

Réf.	Quartiers concernés	Actions	Caractéristiques	Quantité
UR 01	Quartier N'danu	- Aménagement de l'avenue Mwepu. - Réhabilitation et renforcement. - D'assainissement des eaux pluviales.	Voirie de largeur 8 à 10 m	1 140 ml
			Caniveaux ou dalots à créer	1 075 ml
UR 02		- Aménagement et prolongement de l'avenue Colonel. - Réhabilitation et renforcement de l'assainissement des eaux pluviales.	Voirie de largeur 6,5 à 8 m	982 ml
			Caniveaux ou dalots à créer	907 ml
UR 03	Quartier Abattoir	- Aménagement de l'avenue Colonel. - Réhabilitation et renforcement de l'assainissement des eaux pluviales.	Voirie de largeur 5 à 6 m	306 ml
			Caniveaux ou dalots à créer	306 ml
UR 04		- Aménagement de l'avenue Yamfu. - Projection du réseau d'assainissement des eaux pluviales.	Voirie de 6 à 11 m	750 ml
			Caniveaux ou dalots à créer	750 ml
UR 05	Quartier Salongo	- Aménagement de la suite de l'avenue Yamfu. - Réhabilitation et renforcement de l'assainissement des eaux pluviales.	Voirie de 6 m	228 ml
			Caniveaux ou dalots à créer	228 ml
UR 06		- Aménagement de la voie d'accès à l'avenue Yamfu. - Réhabilitation et renforcement de l'assainissement des eaux pluviales.	Voirie de 4 à 10 m	299 ml
			Caniveaux ou dalots à créer	249 ml
UR 07	Quartier Salongo	- Aménagement et prolongement de la voie Sud Abattoir Vallée jusqu'à la station de pompage. - Réhabilitation et renforcement de l'assainissement des eaux pluviales.	Voirie de largeur 6 à 11 m	1 370 ml
			Caniveaux ou dalots à créer	1 344 ml
UR 08-T1		- Aménagement de voie de quartier Salongo- Première tranche. - Projection du réseau d'assainissement des eaux pluviales.	Voirie de 9 à 18 m	793 ml
			Caniveaux à créer	795 ml
UR 09-T2	Quartier Salongo	- Aménagement et réhabilitation de voie de quartier Salongo- Deuxième tranche. - Renforcement de l'assainissement des eaux pluviales.	Voirie de largeur 5 à 10 m	512 ml
			Caniveaux ou dalots à créer	434 ml

Voies à aménager dans le quartier N'danu



Voies à aménager dans le quartier Salongo



Voies à aménager dans le quartier Abattoir Sud




Voies à aménager dans le quartier Abattoir



En tenant compte de l'aspect inondabilité de la zone du projet, les variantes d'aménagement se sont portées sur le choix du corps de chaussée rigide avec un revêtement en béton de ciment

Chaussée rigide composée d'une seule couche de Béton de Ciment.



Le rapport d'APS provisoire, L'APS a été validé lors d'un atelier de validation qui a été organisé à la MOD en date du 13 mars 2023 .

La MOE élabore actuellement les études géotechniques détaillées, les études d'Avant-Projet Détaillées (l'APD) et le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour les actions structurantes relatives à l'aménagement de la voirie urbaine.

Les rapports d'APD et le Dossier de Consultation des Entreprises seront élaborés et finalisés durant le mois de juin 2024

CDUK

AFD

MOD

ETUDES DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET GENRE (ESG) : COMPOSANTE 3 DU PROJET

Le contrat avec le Consultant Environnement Social Genre (ESG) signé le 8 février 2024 , a démarré à travers un kick off meeting qui a eu lieu au siège de la MOD le 12 février 2024

le Consultant Environnement Social et Genre (ESG) a finalisé et remis le rapport de démarrage et le chronogramme d'activités.

La première mission de terrain du Consultant ESG a été organisée à Kinshasa du 19 mars au 30 mars 2024.

L'enjeu consiste dans la prise en compte par le Consultant ESG des priorités dans la mise en œuvre des diligences environnementales et sociales pour les activités des sous projets en cours notamment par la MOUS et le terrain de sport de Salongo. Aussi dans le même cadre, le Consultant ESG à démarrer la révision du CGES et du CPR en parallèle.

Evaluation des mesures de sauvegarde environnementale et sociale des travaux de réhabilitation du collecteur Ndjoku a N'danu



AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE SPORT DE SALONGO

Toutes les études relatives au terrain de sport de Salongo ont été réalisées y compris l'APS, l'APD et le DAO.


La réunion de validation du DAO est prévue pour le 25 avril 2024 .

Actuellement la MOUS est en train de finaliser le mode de gestion du terrain de sport de Salongo après son aménagement par le projet To Petola .

Le terrain de sport de Salongo est composé essentiellement d'un terrain de foot ball et d'une piste de sprint de 60 mètres



Vue aérienne du terrain de sport de Salongo



Concertation entre les acteurs du projet et suivi des activités





Visite du site du projet et supervision des activités





LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET “TO PETOLA”

AFD

Agence Française de Développement

CDUK

**Cellule de Développement Urbain de
Kinshasa**

**COM
MUNES**

Limete/ Masina

MOD

**Maîtrise d’Ouvrage Déléguée/
Groupement SEREUCA/ VEOLIA -
VSI AFRIQUE**

**COPIL
/CST**

**Comité de Pilotage / Comité de
Suivi Technique**

MOUS

Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale

MOE

Maîtrise d’Œuvre Technique

ESG

Environnement Social et Genre

Nos Contacts

Pour en savoir plus sur le projet,
appelez au

(+216) 98 324 155 - (+243) 826 096 995

4747 Avenue De la Gombe ,
Kinshasa - Gombe, RDC

mounir.ferchichi.ext@veolia.com



SCANNER LE QR CODE POUR
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

